



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES  
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO  
GABINETE DO SECRETÁRIO REGIONAL ADJUNTO DA PRESIDÊNCIA  
PARA OS ASSUNTOS PARLAMENTARES

Exmo. Senhor  
Chefe do Gabinete de Sua Excelência  
a Presidente da Assembleia Legislativa  
da Região Autónoma dos Açores  
Rua Marcelino Lima  
9901-858 Horta

Sua referência	Sua comunicação	Nossa referência	Nº Processo	Angra do Heroísmo
S/3008/2020	24-08-2020	SAI-SRAPAP/2020/403		01-09-2020

**ASSUNTO: REQUERIMENTO N.º 1000/XI - ELETRIFICAÇÃO DA FAJÃ DA CALDEIRA  
DE SANTO CRISTO E DA FAJÃ DOS TIJOLOS**

*Exmo. Senhor,*

Em resposta ao requerimento referido em epígrafe, subscrito pela Senhora Deputada Catarina Cabeceiras do Grupo Parlamentar do Centro Democrático Social – Partido Popular, sem prescindir quanto ao teor dos considerandos, encarrega-me S. Exa. o Secretário Regional Adjunto da Presidência para os Assuntos Parlamentares de informar o seguinte:

1 - Nos termos do Protocolo celebrado entre a Região Autónoma dos Açores e a EDA – Electricidade dos Açores, S.A., prevê-se que a obra de Eletrificação da zona da Fajã da Caldeira de Santo Cristo se encontre concluída no mês de novembro de 2020.

2 - O cronograma dos trabalhos planificados sofreu alterações, em virtude das condições climatéricas adversas verificadas durante o ano de 2020.

No dia 10 de maio de 2020 ocorreu uma derrocada no troço do trilho PR1SJO, entre as Fajãs dos Cubres e da Caldeira de Santo Cristo, a qual comprometeu a circulação neste troço. Assim, os trabalhos apenas foram retomados no dia 25 de agosto de 2020, após a conclusão das obras de reposição do troço afetado.

3 - Neste momento encontram-se em fase terminal os trabalhos de Baixa Tensão em curso no interior da Caldeira.

Ainda no interior da Caldeira, está a terminar a operação de colocação das celas no Posto de Transformação.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES  
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO  
GABINETE DO SECRETÁRIO REGIONAL ADJUNTO DA PRESIDÊNCIA  
PARA OS ASSUNTOS PARLAMENTARES

Relativamente às linhas de Média Tensão, os trabalhos encontram-se concluídos a montante e a jusante do troço de 600 metros referido no ponto anterior, sendo que serão retomadas nessa parte do troço, agora recuperado.

4 e 5 - No âmbito do presente Protocolo, atualmente em execução, não se encontra contemplada a eletrificação da Fajã dos Tijolos e, conseqüentemente, das habitações aí situadas, situação que será analisada após o fim da presente intervenção.

Com os melhores cumprimentos *e consideração*

A Chefe do Gabinete

Lina Maria Cabral de Freitas

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	
ARQUIVO	
Entrada	2158 Proc. n.º 53.21.05
Data	22.01.09/1 N.º 1000/X1