




**REGIÃO
AUTÓNOMA
DOS AÇORES**

PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
Gabinete do Secretário Regional
da Presidência
Palácio da Conceição
9504-503 Ponta Delgada



Exmo. Senhor Chefe de Gabinete de Sua
Excelência o Presidente da Assembleia
Legislativa da Região Autónoma dos Açores
Rua Marcelino Lima
9900 Horta

Sua referência
4576
Proc. 54.06.02/550/IX

Sua comunicação
28-10-2011

Nossa referência
SAI-GSRP-2011-2156
Proc. I.8
ENT-GSRP-2011-2818

Data
16-11-2011

ASSUNTO: REQUERIMENTO Nº 550/IX - "ATRASO NA CONCLUSÃO DA EMPREITADA DE CONCEÇÃO/CONSTRUÇÃO DO REPERFILAMENTO DO LEITO DA RIBEIRA DA AGUALVA"

Encarrega-me S. Exa. o Secretário Regional da Presidência de enviar a resposta ao Requerimento nº 550/IX, subscrito pelo Senhor Deputado Mário Moniz, do BE. O Governo Regional, sem prescindir quanto ao teor dos considerandos, informa o seguinte:

A "Empreitada de conceção-construção do reperfilamento do leito da ribeira da Agualva – Ilha Terceira – Açores", foi adjudicada à empresa Tecnovia – Açores, Sociedade de Empreitadas, S.A., pelo valor de € 1.244.900,00 a que acresce IVA à taxa legal em vigor, com o prazo de execução de 341 dias, consignada em 9 de Agosto de 2010.

1. A empreitada foi consignada em 9 de Agosto de 2010, os trabalhos não foram antecipados nem adlados.
2. Não houve lugar a trabalhos a mais na empreitada.
3. Não existiu atraso no início da obra.



PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
Gabinete do Secretário Regional
da Presidência
Palácio da Conceição
9504-509 Ponta Delgada

4. Foi apenas concedida uma prorrogação por 90 dias da componente não estrutural da obra, por razões que não são imputáveis a nenhuma das partes já que resultaram de circunstâncias imprevisíveis à data da consignação, nomeadamente compatibilização da intervenção com as diversas obras em curso por diferentes entidades na Agualva, por delongas no processo expropriatório das habitações, que atrasaram a demolição de moradias, e dificuldades na nova delimitação dos quintais. A prorrogação, sem quaisquer custos a suportar pelo dono da obra, abrange essencialmente a reconstrução dos muros dos quintais, tarefa dificultada pela necessidade de compatibilizar os interesses dos moradores, muitas vezes conflitantes, uma vez que as áreas a ocupar por cada proprietário apenas puderam ser determinadas, e em geral consensualizadas, depois de terminada a construção do canal.

A execução do leito da ribeira e da bacia de retenção, intervenções que garantiam a segurança das habitações, foram concluídas em Setembro de 2011. A partir dessa data os únicos trabalhos prendem-se com a execução da delimitação dos terrenos, matéria sem relevância para a proteção de pessoas e bens, o que está em fase de conclusão após um complexo processo de negociação com os proprietários.

Os melhores cumprimentos.

O Chefe de Gabinete

Hermenegildo Galante

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	
ARQUIVO	
Entrada 3855	Proc. Nº 54.06.02
Data: 01/11/16	Nº 550/1X