



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública

Sua Excelência O Presidente da
Assembleia Legislativa da Região
Autónoma dos Açores
Rua Marcelino Lima 9901- 858 Horta

S/Referência	S/Comunicação	N/Referência	Data
S/468/2023	13/02/2023	Sai-AP/2023/51	08/03/2023

ASSUNTO: Requerimento n.º 570XII (PS) – “Governo abandonou obras de reabilitação do Solar e Ermida da Quinta de São Lourenço”, apresentado pelos Senhores Deputados Tiago Branco e Ana Luís, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista

Em resposta às questões colocadas no requerimento referido em epígrafe, subscrito pelos Senhores Deputados Tiago Branco e Ana Luís, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumpre-me informar V. Ex^a. do seguinte:

1 – Por que razão o Governo Regional abandonou, totalmente, até à presente data, o projeto de recuperação e reabilitação do Solar e da Ermida de São Lourenço?

A Empreitada de Reabilitação do Solar e Ermida da Quinta de São Lourenço - Ilha do Faial teve o seu início em 2019 e estava previsto a sua conclusão em outubro de 2020. No decurso da obra registaram-se diversos atrasos, o que se acentuou com o início da pandemia da Covid-19. Em agosto de 2020, o empreiteiro abandonou definitivamente a obra, sem que a empreitada estivesse concluída.

Desta forma, e atendendo à importância de dar continuidade a este processo este Governo diligenciou os procedimentos legais com vista à resolução do contrato, o que já se verificou.

2 – O Governo Regional está a promover alguma alteração ao projeto inicial? Se sim qual e com que impacto financeiro?

Atendendo que a empreitada, conforme referido no ponto anterior, não ficou concluída foi diligenciado o levantamento dos trabalhos em falta, procedendo-se a algumas alterações funcionais em relação ao projeto inicial.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública

As alterações efetuadas não alteram o objetivo primordial da intervenção no Solar e Ermida da Quinta de São Lourenço, que consiste na reabilitação do edificado e do seu espaço exterior envolvente, procedendo-se às necessárias alterações programáticas, de modo a compatibilizar o edifício com as suas novas valências de espaço expositivo e de receção de eventos.

3 – O Governo Regional tem definido algum calendário para o reinício e conclusão das obras de reabilitação do Solar e Ermida da Quinta de São Lourenço na freguesia dos Flamengos?

Considerando o tipo de intervenção, foram solicitados pareceres externos sobre o projeto de execução, aguardando-se a resposta de algumas entidades relativamente ao projeto desenvolvido, para que de seguida seja dado seguimento ao projeto.

Com os melhores cumprimentos,

O Secretário Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública

Assinado por : **DUARTE NUNO D'ÁVILA MARTINS
DE FREITAS**

Num. de Identificação: [REDACTED]

Data: 2023.03.10 12:41:55 -0100

