



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Vice - Presidência do Governo
Emprego e Competitividade Empresarial
Gabinete do Vice-Presidente

Email: arquivo@alra.pt

Exmo. Senhor
Chefe do Gabinete de S. Exa a
Presidente da Assembleia
Legislativa da R.A.A.
Rua Marcelino Lima
9901-858 HORTA

Sua referência	Sua Comunicação	Nossa referência	Nº Processo	Ponta Delgada
		Sai-VPG/2014/283/F	106-24/01	03-04-2014

ASSUNTO: REQUERIMENTO N.º 191/X – ATRASO NA CONCLUSÃO DAS OBRAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DA ILHA TERCEIRA

Em resposta ao requerimento referido em epígrafe, subscrito pela Senhora Deputada Zuraída Soares do Bloco de Esquerda, sem prescindir quanto ao teor dos considerandos, encarregamo-nos S. Exa. o Vice-Presidente do Governo Regional de informar relativamente às questões colocadas o seguinte:

1. O prazo de execução da obra, de acordo com a alteração efetuada a 26 de março de 2012, era de 750 dias, pelo que a mesma deveria ter terminado em 30 de agosto de 2012, porém, por solicitação do empreiteiro, foram concedidas outras prorrogações de prazos. De acordo com a última prorrogação autorizada, prevê-se a conclusão em 22 de maio de 2014. De relevar que o empreiteiro invocou constrangimentos resultantes das relações comerciais severas que se têm verificado nos últimos tempos, em resultado da grave crise económica que o país atravessa, e à qual a empresa não é alheia.
2. O custo atualizado da empreitada de construção da 1ª fase do Parque de Exposições da Terceira totaliza 4.136.174,91 €, não incluindo as revisões de preços decorrentes da legislação aplicável.

Com os melhores cumprimentos,

O CHEFE DO GABINETE

Luís Manuel Pereira dos Santos Borrego

JR/FM

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES	
ARQUIVO	
Entrada <u>1055</u>	Proc. n.º <u>54.06.03</u>
Data: <u>04.04.03</u>	N.º <u>318</u>