



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Presidência do Governo
Secretário Regional Adjunto da Presidência
Gabinete do Secretário

“Em resposta ao requerimento em epígrafe, cumpre-me transmitir a V. Ex^a. a seguinte informação:

1 - Existe efectivamente um projecto completo para recuperação e adaptação do Recolhimento de St^a. Bárbara, que inclui todas as especialidades necessárias ao lançamento da obra.

2 - A data da conclusão do projecto de execução foi Abril de 2001.

O responsável pela coordenação do projecto de arquitectura é o arq. António Menéres, do porto, e os restantes projectos das especialidades são da autoria da Tecnopor.

Custo total do projecto de acordo com o contrato datado de 10 de Maio de 1991 – 32.651.396\$00 + IVA.

Montantes já processados – 10% em Agosto de 1992 – 3.787.564\$00

10% em Setembro de 1995 – 3.820.215\$00

15% em Setembro de 1995 – 5.730.321\$00

25% em Novembro de 1996 – 9.550.533\$00

Montante a processar em 2001, 30% - 11.460.640\$00

Montante a processar em 2002, 10% – 3.820.215\$00

Montante a processar em 2001, respeitante ao relatório de verificação e aferição do projecto adjudicado à TRIEDE – 2. 632.500\$00

3 - Durante o ano de 1997 foram efectuados trabalhos de limpeza e escoramento dos vãos periféricos, trabalhos esses que importaram em 1.396.850\$00 + IVA, processado pela DROP.

Durante o ano de 1998 foram efectuados novos trabalhos de limpeza e demolição de parte do muro sobre a Rua dos Manaias que ameaçava ruir, na sequência da tempestade da noite de 2 de Fevereiro, trabalhos acompanhados e processados também pela DROP.



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Presidência do Governo
Secretário Regional Adjunto da Presidência
Gabinete do Secretário

Prevê-se que antes do início da empreitada, durante o corrente ano, sejam efectuados ainda alguns trabalhos prioritários de prospecção arqueológica, limpeza e vedação do espaço pertencente ao Recolhimento, os quais deverão importar em cerca de 5.000.000\$00 (cinco milhões de escudos).

4 - Data prevista para o lançamento da empreitada – Setembro de 2001.

Preço base de licitação – 700.000.000\$00 (setecentos milhões de escudos).

Prazo de execução da empreitada – 30 meses.

5 - A data prevista para o início da empreitada está dependente da evolução do procedimento do concurso público.

6 - A data prevista para lançamento do concurso público para fornecimento de mobiliário e equipamento só poderá ser equacionada e estimada com rigor, quando a obra estiver a 50% da sua execução.

7 - Durante o ano de 2005 prevê-se que seja possível a entrada em funcionamento da extensão do museu Carlos Machado, a operar no antigo Recolhimento de Santa Bárbara.

Com a mais elevada consideração.

O Secretário Regional Adjunto da Presidência, *Francisco Manuel Coelho Lopes Cabral.*”