



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
Gabinete do Subsecretário Regional da Presidência

Sua Excelência. o Presidente da Assembleia
Legislativa da Região Autónoma dos Açores
Rua Marcelino Lima
9901- 858 Horta

S/Referência
S/1680/2021

S/Comunicação
20/05/2021

N/Referência
SE/2021/779

Data
11/06/2021

ASSUNTO: Requerimento n.º 129/XII-CDS-PP – Intervenção no acesso à Poça Simão Dias – ilha de São Jorge

Excelência,

Em resposta ao requerimento mencionado em epígrafe, subscrito pelos/a Senhores/a Deputados/a Catarina Cabeceiras, Rui Martins e Pedro Pinto, do grupo parlamentar do Partido CDS-PP/Açores, sem prescindir quanto ao teor dos considerandos, cumpre-me informar V. Exa. o seguinte:

1- A "execução de trabalhos de empreitada na poça de Simão Dias, Fajã do Ouvidor, freguesia do Norte Grande, Concelho de Velas, ilha de São Jorge" foi adjudicada a 29 de julho de 2020, tendo sido o empreiteiro notificado da adjudicação a 30 de julho de 2020. Todavia, de modo a evitar constrangimentos no acesso dos banhistas à zona balnear, a referida empreitada foi executada a partir de 1 de setembro de 2020.

2- A execução da empreitada em causa foi interrompida em 28 de outubro de 2020, devido à alteração do estado do tempo e à elevada ondulação que se fez sentir no local, e que provocou um acidente grave na Poça Simão Dias, envolvendo um turista, um polícia marítimo e um bombeiro das Velas. Perante as condições meteorológicas adversas que impossibilitaram a execução dos trabalhos no local, a empreitada só presentemente reúne as condições de segurança para ser finalizada, com a aplicação das restantes proteções de madeira, a retirada das últimas cofragens, a correção de



REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PRESIDÊNCIA DO GOVERNO
Gabinete do Subsecretário Regional da Presidência

situações presentemente verificadas no local da obra, a limpeza final da obra e a colocação da escada em aço inox de acesso à piscina.

3- De acordo com informação transmitida pelo empreiteiro, corroborada pelos acontecimentos públicos e notórios mencionados no ponto anterior, as condições meteorológicas adversas impossibilitaram a finalização da obra de acordo com a planificação da empreitada.

4- A presente empreitada abrangia trabalhos de regularização do acesso à Poça Simão Dias, a correção de degraus que se encontravam degradados, bem como a construção de novos degraus, a correção de rampas, a substituição dos corrimões/proteções de madeira ao longo de todo o acesso à zona balnear, e ainda o fornecimento e instalação de uma escada em aço inox de acesso à piscina.

5- Prevê-se que a presente empreitada esteja concluída até 18 de junho de 2021.

Com os melhores cumprimentos, *e com a consideração e estima pessoais,*

O Subsecretário Regional da Presidência



Pedro de Faria e Castro