

Maura Soares

Assunto: Execução Lorenzo a 30-04-2023
Anexos: Lorenzo_executado_até_2023.xlsx

De: Marco Costa <macosta@alra.pt>

Enviada: 22 de maio de 2023 19:58

Para: Vitoria Pereira <vpereira@alra.pt>; José Manuel Ávila <jmgavila@alra.pt>; Mario Tome <mtome@alra.pt>; Rui Anjos <ranjos@alra.pt>; Rui Martins <rmartins@alra.pt>; Paulo Estevas <pestevao@alra.pt>; Jose Pacheco <jpacheco@alra.pt>; Nuno Barata <nbarata@alra.pt>; Pedro Neves <pneves@alra.pt>; Carlos Furtado <cfurtado@alra.pt>

Cc: Rui Silva <rsilva@alra.pt>; Narselia Bettencourt <nabettencourt@alra.pt>

Assunto: FW: Execução Lorenzo a 30-04-2023

Ex.mos Senhores membros do Grupo de Trabalho

Serve o presente para remeter a V/ Ex.ªs os documentos entretanto rececionados.

Com os melhores cumprimentos,



Marco José Freitas da Costa
Deputado Regional - PSD - Ilha do Pico
Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores
Tlm: +351 910516400
Mail: macosta@alra.pt
Web: www.alra.pt

De: Bernardo A. Oliveira <Bernardo.A.Oliveira@azores.gov.pt>

Data: segunda-feira, 22 de maio de 2023, 18:14

Para: mcosta@alra.pt <mcosta@alra.pt>

CC: Eliana CO. Garcia <Eliana.CO.Garcia@azores.gov.pt>, Ana MFSAP. Gouveia <Ana.MF.Gouveia@azores.gov.pt>, José A. Gomes <Jose.A.Gomes@azores.gov.pt>, Duarte NDM. Freitas <Duarte.ND.Freitas@azores.gov.pt>, João CCLB. Ponte <Joao.CC.Ponte@azores.gov.pt>, Pedro MF. Azevedo <Pedro.MF.Azevedo@azores.gov.pt>, Duarte NDM. Freitas <Duarte.ND.Freitas@azores.gov.pt>, Berta MCAM. Cabral <Berta.Cabral@azores.gov.pt>

Assunto: Execução Lorenzo a 20-04-2023

Exmo. Senhor Coordenador do Grupo de Trabalho do Furacão Lorenzo.

Segue nova versão do valor executado, pelo Governo dos Açores, no âmbito do Furacão Lorenzo e que considera as alterações orgânicas realizadas desde 2021.

Melhores cumprimentos

Bernardo Oliveira | Adjunto

Secretaria Regional das Finanças, Planeamento e Administração Pública
Tel: [\(+351\) 296 301 100](tel:+351296301100) | Email: Bernardo.A.Oliveira@azores.gov.pt



AVISO DE CONFIDENCIALIDADE: O conteúdo desta mensagem e de todos os ficheiros, caso existam, são confidenciais e destinados apenas à(s) pessoa(s) ou entidade(s) acima referida(s), podendo conter informação privilegiada. É estritamente interdito: a publicação, distribuição, impressão, uso ou cópia não autorizada da mensagem ou dos seus anexos. Se recebeu esta mensagem por engano, por favor avise-nos de imediato, por correio eletrónico, para o endereço acima e apague este e-mail do seu sistema. Obrigado pela sua colaboração.

Lorenzo - Valor executado e previsão de execução até final ano 2023

Investimento	Entidade Adjudicante	Entidade com quem foi celebrado Contrato Programa	Total investimento (inclui empreitada, estudos e projetos, fiscal, revisões preço)	Executado					
				2019	2020	2021	2022	2023	TOTAL
Adicional ao contrato Requalificação do Porto das Poças, em Santa Cruz das Flores, Para Aumento da Capacidade de Transporte de Passageiros - Lorenzo	PA	DRM	2 312 869,83		1 300 313,65	785 461,14	120 422,00	247 041,77	2 453 238,56
Desobstrução, demolição, remoção e limpeza dos destroços provocados pelo furacão Lorenzo no porto das Lajes das Flores	PA	DRM	197 066,26	197 066,26					197 066,26
Dragagem e reposição da operacionalidade do porto das Lajes das Flores, no âmbito dos prejuízos decorrentes do furacão Lorenzo	PA	DRM	199 533,66		199 533,66				199 533,66
Dragagem da entrada e da bacia interior do Núcleo de Recreio Náutico no porto das Lajes das Flores, no âmbito dos prejuízos decorrentes do furacão Lorenzo	PA	DRM	441 940,00		441 940,00				441 940,00
Proteção de emergência ao terrapleno portuário e cais a -S (ZH) do porto das Lajes das Flores - Lorenzo	PA	DRM	20 420 891,78	164 512,03	3 126 651,10	3 384 216,63	8 575 475,17	2 710 067,77	17 960 922,70
Reparação dos mantos proteção da cabeça e do molhe, repavimentação da plataforma do cais e reabilitação das infraestruturas d	PA	DRM	23 836 341,93	85,09	300 172,91	18 790,92	3 408 547,66	1 802 613,90	5 530 210,48
Reparação do molhe de proteção, do muro cortina e das infraestruturas do porto comercial de Ponta Delgada-Lorenzo	PA	DRM	29 552 465,59		334 920,00	76 500,00	565 333,95	1 567 212,69	2 543 966,64
Reparação dos danos no porto das Pipas e Marina de Angra do Heroísmo - Lorenzo	PA	DRM	4 243 481,66		20 846,40	1 983 387,86	952 205,81	251 208,49	3 207 648,56
Reparação do molhe do porto das Lajes do Pico - Lorenzo	PA	DRM	14 540 779,61	4 244,62	149 615,61	1 447 771,73	7 495 988,20	1 481 513,68	10 579 133,84
Reparação dos Danos Causados pelo Furacão Lorenzo no Complexo Portuário da Madalena, Pico	PA	DRM	136 034,64		109 699,46	23 860,04			133 559,50
Construção de ponte-cais no porto das Lajes das Flores, no âmbito dos prejuízos decorrentes do furacão Lorenzo	PA	DRM	21 007 807,80		12 300,00	11 158 966,24	8 725 366,62	1 087 499,53	20 984 132,39
Reparação dos danos na marina, cais comercial e edifícios do porto da Horta - Lorenzo	PA	DRM	1 064 918,00	-	13 073,39	550 793,57	72 026,71		635 893,67
Reparação do Porto das Velas, no âmbito dos prejuízos decorrentes do furacão Lorezo, ilha de São Jorge	PA	DRM	203 353,59		99 762,33	97 400,17	1 644,59		198 807,09
Reconstrução e requalificação do porto das Lajes das Flores	PA	DRM	132 716 592,53			60 556,00	119 884,14	97 026,95	277 467,09
Reparação dos danos do porto da Casa - Lorenzo	PA	DRM	30 000,00	200,00	9 548,07	347,70			10 095,77
Diversos Estragos Furacão Lorenzo	PA	DRM	135 000,00	61 925,80	27 786,31	11 245,44			100 957,55
Grua Móvel RT 75 t GROVE RT880E	PA	FRCoesão	217 064,41	217 064,41					217 064,41
Aquisição de dois empilhadores telescópicos para o porto das Lajes, Ilha das Flores, no âmbito dos prejuízos decorrentes do furacão Lorenzo	PA	FRCoesão	804 777,13		804 777,13				804 777,13
Aquisição de serviços de transporte de equipamento para o porto das Lajes, Ilha das Flores, no âmbito dos prejuízos decorrentes do furacão Lorenzo	PA	FRCoesão	182 500,00		182 500,00				182 500,00
Aquisição de Grua Todo o Terreno de Estaleiro (Rough Terrain Crane) para os Porto da Ilha do Pico, no Âmbito dos Prejuízos Decorrentes do Furacão Lorenzo	PA	FRCoesão	539 500,00		539 500,00				539 500,00
Aquisição de Grus Todo o Terreno de Estaleiro (Rough Terrain Crane) para o Porto de Vila do Porto, Ilha de Santa Maria, no Âmbito dos Prejuízos Decorrentes do Furacão Lorenzo	PA	FRCoesão	417 500,00		417 500,00				417 500,00
Transporte de emergência de mercadorias e combustíveis para as Flores e Corvo, serviços de estiva, taxas portuárias e seguros de transporte	PA	FRCoesão	800 000,00		707 641,91				707 641,91
Transporte marítimo de emergência de mercadorias e combustível, com recurso a um dos rebocadores, com vista ao abastecimento da ilha do Corvo	PA	FRCoesão	206 366,88			206 366,88			206 366,88
Aquisição de dois empilhadores de garfos pequenos, no âmbito dos prejuízos decorrentes do furacão Lorenzo	PA	FRCoesão	73 980,00		73 980,00				73 980,00
Aquisição de três empilhadores de garfos, no âmbito dos prejuízos decorrentes do furacão Lorenzo	PA	FRCoesão	927 000,00		927 000,00				927 000,00
Aquisição de Equipamento Flutuante para as Marinhas da Horta, Angra do Heroísmo e Ponta Delgada, no Âmbito dos Prejuízos Decorrentes do Furacão Lorenzo	PA	FRCoesão	1 776 320,00			1 776 320,00			1 776 320,00
Aquisição de três viaturas, no âmbito dos prejuízos decorrentes do furacão Lorenzo	PA	FRCoesão	71 914,70		21 497,07	50 417,63			71 914,70
Aquisição de balsa de 16m, 60t para o porto das Lajes das Flores - Lorenzo	PA	FRCoesão	40 000,00						-
Diversos pagamentos efetuados pelo FRCoesão (Transporte mercadorias, combustível, fretes, baldeação de cargas e outros)	FRCoesão	FRCoesão	29 016 200,00	183 093,83	2 140 722,30	2 110 264,02	1 360 952,80	605 662,50	6 400 695,45
TOTAL			286 112 200,00	828 192,04	11 961 281,30	23 742 665,97	31 397 847,65	9 849 847,28	77 779 834,24

Investimento pago pela Direção Regional da Habitação	Executado				Total Executado até 30-04-2023 (1)
	Em 2020	Em 2021	Em 2022	Em 2023 (até 30-04-23)	
Despesa paga com empreitadas relacionadas com a reparação de estradas, caminhos e taludes				-	
Despesa paga com empreitadas relacionadas com a reparação de edifícios	172 222,25	48 387,83	5 000,00	8 398,55	234 008,63
Despesa paga com empreitadas relacionadas com a reparação da orla costeira/portos/zonas balneares				-	-
Outras despesas diversas				-	-
				-	-
				-	-
TOTAL	172 222,25	48 387,83	5 000,00	8 398,55	234 008,63

Investimento pago pela Secretaria Regional do Mar, Ciência e Tecnologia Direção Regional dos Assuntos do Mar	Executado				Total Executado até 30-04-2023
	Em 2020	Em 2021	Em 2022	Em 2023 (até 30-04-23)	
Despesa paga com empreitadas relacionadas com a reparação de estradas, caminhos e taludes					-
Despesa paga com empreitadas relacionadas com a reparação de edifícios					-
Despesa paga com empreitadas relacionadas com a reparação da orla costeira/portos/zonas balneares	824 108,95	1 941 596,25	1 494 187,83	309 620,84	4 569 513,87
Outras despesas diversas		107 435,43	100 992,09		208 427,52
TOTAL	824 108,95	2 049 031,68	1 595 179,92	309 620,84	4 777 941,39

Investimento pago pela Direção Regional das Obras Públicas	Executado				Total Executado até 30-04-2023
	Em 2020	Em 2021	Em 2022	2023 (até 30-04-23)	
Despesa paga com empreitadas relacionadas com a reparação de estradas, caminhos e taludes	633 674,20	303 630,47		-	937 304,67
Despesa paga com empreitadas relacionadas com a reparação de edifícios				-	-
Despesa paga com empreitadas relacionadas com a reparação da orla costeira/portos/zonas balneares			1 658 292,65	-	1 658 292,65
Outras despesas diversas				-	-
				-	-
				-	-
TOTAL	633 674,20	303 630,47	1 658 292,65	-	2 595 597,32

Investimento pago pela Direção Regional das Pescas	Executado				Total Executado até 30-04-2023
	Em 2020	Em 2021	Em 2022	2023 (até 30-04-23)	
Despesa paga com empreitadas relacionadas com a reparação de estradas, caminhos e taludes				-	-
Despesa paga com empreitadas relacionadas com a reparação de edifícios	11 536,39			-	11 536,39
Despesa paga com empreitadas relacionadas com a reparação da orla costeira/portos/zonas balneares	492 857,79	371 110,00		-	863 967,79
Outras despesas diversas	28 566,10			-	28 566,10
				-	-

				-	-
TOTAL	532 960,28	371 110,00	-	-	904 070,28

Investimento pago pela Secretaria Regional do Ambiente e Aterações Climática	Executado				Total Executado até 30-04-2023
	Em 2020	Em 2021	Em 2022	2023 (até 30-04-23)	
Despesa paga com empreitadas relacionadas com a reparação de estradas, caminhos e taludes	8 614,00	986,00	-	-	9 600,00
Despesa paga com empreitadas relacionadas com a reparação de edifícios	201 290,85	54 961,94	71 920,00	-	328 172,79
Despesa paga com empreitadas relacionadas com a reparação de edifícios	91 697,80	-	-	-	91 697,80
Outras despesas diversas	-	-	3 480,00	-	3 480,00
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
TOTAL	301 602,65	55 947,94	75 400,00	-	432 950,59

Investimento pago pela Câmara Municipal das Lajes do Pico	Executado				Total Executado até 30-04-2023 (1)
	Em 2020	Em 2021	Em 2022	2023 (até 30-04-23)	
Despesa paga com empreitadas relacionadas com a reparação de estradas, caminhos e taludes	-	35 576,80	10 196,94	-	45 773,74
Despesa paga com empreitadas relacionadas com a reparação de edifícios	-	-	42 909,36	-	42 909,36
Despesa paga com empreitadas relacionadas com a reparação da orla costeira/portos/zonas balneares	-	202 613,93	211 712,42	105 125,88	519 452,23
Outras despesas diversas	-	7 902,96	40 080,90	-	47 983,86
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
TOTAL	-	246 093,69	304 899,62	105 125,88	656 119,19

Investimento pago pela Câmara Municipal da Madalena	Executado				Total Executado até 30-04-2023
	Em 2020	Em 2021	Em 2022	2023 (até 30-04-23)	
Despesa paga com empreitadas relacionadas com a reparação de estradas, caminhos e taludes	-	-	-	-	-
Despesa paga com empreitadas relacionadas com a reparação de edifícios	-	-	-	-	-
Despesa paga com empreitadas relacionadas com a reparação da orla costeira/portos/zonas balneares	193 983,36	120 353,80	-	-	314 337,16
Outras despesas diversas	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
TOTAL	193 983,36	120 353,80	-	-	314 337,16

*Obras concluídas em 2021

Investimento pago pela Câmara Municipal da Horta	Executado				Total Executado até 30-04-2023
	Em 2020	Em 2021	Em 2022	2023 (até 30-04-23)	
Despesa paga com empreitadas relacionadas com a reparação de estradas, caminhos e taludes	-	217 543,61	13 373,30	-	230 916,91
Despesa paga com empreitadas relacionadas com a reparação de edifícios	-	22 770,45	114 495,12	116 535,15	253 800,72
Despesa paga com empreitadas relacionadas com a reparação da orla costeira/portos/zonas balneares	-	-	-	-	-
Outras despesas diversas	-	23 128,28	1 459,11	-	24 587,39
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
TOTAL	-	263 442,34	129 327,53	116 535,15	509 305,02
Concluída em 2022					

Investimento pago pela Câmara Municipal de Angra de Heroísmo	Executado				Total Executado até 30-04-2023 (1)
	Em 2020	Em 2021	Em 2022	2023 (até 30-04-23)	
Despesa paga com empreitadas relacionadas com a reparação de estradas, caminhos e taludes	-	-	-	-	-
Despesa paga com empreitadas relacionadas com a reparação de edifícios	-	-	-	-	-
Despesa paga com empreitadas relacionadas com a reparação da orla costeira/portos/zonas balneares	-	428 784,91	340 414,42	95 556,60	864 755,93
Outras despesas diversas	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
TOTAL	-	428 784,91	340 414,42	95 556,60	864 755,93

Investimento pago pela Câmara Municipal das Velas	Executado				Total Executado até 30-04-2023
	Em 2020	Em 2021	Em 2022	2023 (até 30-04-23)	
Despesa paga com empreitadas relacionadas com a reparação de estradas, caminhos e taludes	42 220,00	206 787,50	-	-	249 007,50
Despesa paga com empreitadas relacionadas com a reparação de edifícios	-	-	-	-	-
Despesa paga com empreitadas relacionadas com a reparação da orla costeira/portos/zonas balneares	-	-	-	-	-
Outras despesas diversas	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
TOTAL	42 220,00	206 787,50	-	-	249 007,50

*Obra concluída em 2021

Investimento pago pela Câmara Municipal das Lajes das Flores	Executado			Total Executado até 30-04-2023
	Em 2021	Em 2022	2023 (até 30-04-23)	
Despesa paga com empreitadas relacionadas com a reparação de estradas, caminhos e taludes	-	70 702,34	12 300,16	83 002,50
Despesa paga com empreitadas relacionadas com a reparação de edifícios	-	-	-	-
Despesa paga com empreitadas relacionadas com a reparação da orla costeira/portos/zonas balneares	-	-	-	-
Outras despesas diversas	-	-	-	-
	-	-	-	-

	-	-	-	-
TOTAL	-	70 702,34	12 300,16	83 002,50
Concluída em 2022				

2019	2020	2021	Em 2022	Em 2023	Total Executado até 30-04-2023 (1)
828 192,04	13 495 418,51	27 836 236,13	35 577 064,13	10 497 384,46	88 234 295,27